

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH CƯỜNG**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Cường, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đến thời điểm ngày 09 tháng 3 năm 2026)

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; Giấy mời số 135/GM-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2026 của UBND tỉnh;

Qua rà soát đối chiếu số liệu, UBND xã Khánh Cường báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đến thời điểm ngày 09 tháng 03 năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Tổng kế hoạch vốn được UBND tỉnh giao cho xã Khánh Cường là 4.275 triệu đồng (trong đó: vốn phân cấp 3.000 triệu đồng, vốn thu tiền sử dụng đất 1.275 triệu đồng). Đến thời điểm ngày 09 tháng 03 năm 2026 chưa giải ngân vốn, lý do: Đang hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để lựa chọn nhà thầu xây lắp nên chưa có khối lượng để giải ngân, mặt khác, giá xăng dầu đang tăng cao ảnh hưởng đến quá trình dự toán xây dựng nên địa phương đang xem xét điều chỉnh dự toán giá ca máy nhiên liệu cho phù hợp với giá thông báo hiện tại của Nhà nước niêm yết.

(Chi tiết dự án cụ thể có phụ lục đính kèm)

2. Giải pháp đẩy nhanh giải ngân trong thời gian tới:

- UBND xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026;

- Lãnh đạo UBND xã thường xuyên tổ chức họp, kiểm tra để theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư, đơn vị thi công đồng thời có biện pháp mạnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

UBND xã Khánh Cường kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kiều

