

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHÁNH CƯỜNG**

Số: 274/BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Cường, ngày 04 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Triển khai Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác; Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đợt 2) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác (nguồn ngân sách tỉnh); Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương); Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của UBND thị xã Đức Phổ (cũ) về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 1); Quyết định số 919/QĐ-UBND

ngày 14 tháng 3 năm 2025 của UBND thị xã Đức Phổ (cũ) về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2); Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2025 của UBND xã Khánh Cường về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

UBND xã Khánh Cường đã tập trung chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, công tác giải ngân vốn được chú trọng nên kết quả đạt được như sau:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của ngân sách cấp xã là: 8.922 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.275 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 4.192 triệu đồng, ngân sách xã: 3.455 triệu đồng*), giải ngân đến thời điểm ngày 30/11/2025 được 6.885 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.275 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 2.163 triệu đồng, ngân sách xã: 3.447 triệu đồng*), đạt 77,2% so với kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân cả năm đạt 100% so với kế hoạch vốn giao, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch vốn được giao (trước thời điểm sáp nhập):

Kế hoạch vốn được giao (*trước thời điểm sáp nhập*): 6.330 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.275 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 1.600 triệu đồng, ngân sách xã: 3.455 triệu đồng*), giải ngân đến thời điểm ngày 30/11/2025 được 6.322 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách Trung ương: 1.275 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 1.600 triệu đồng, ngân sách xã: 3.447 triệu đồng*), đạt 99,9% so với kế hoạch vốn được giao. Ước giải ngân cả năm đạt 100% so với kế hoạch vốn giao.

2. Kế hoạch vốn bổ sung trong năm (*sau thời điểm sáp nhập*):

Kế hoạch vốn bổ sung trong năm (*sau thời điểm sáp nhập*): 2.592 triệu đồng (*trong đó: Ngân sách tỉnh: 2.592 triệu đồng*), giải ngân đến thời điểm ngày 30/11/2025 được 563 triệu đồng, đạt 21,7% so với kế hoạch vốn được giao (*nguyên nhân giải ngân thấp: Tỉnh mới bổ sung vốn cho xã vào thời điểm cuối tháng 9, thời tiết mưa bão kéo dài liên tục*). Ước giải ngân cả năm đạt 100% so với kế hoạch vốn giao

(Chi tiết cụ thể có phụ lục 1 đính kèm)

II. Đánh giá chung công tác thực hiện kế hoạch đầu tư trong năm 2025:

Công tác giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 được tiến hành ngay từ đầu năm nên tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư chủ động triển khai thực hiện

các dự án theo kế hoạch; hầu hết các dự án đều được triển khai thi công. UBND xã đã thường xuyên chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, xem công tác giải ngân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2025. Nhờ đó, công tác giải ngân kế hoạch vốn đạt được tích cực so với kế hoạch vốn được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như sau: Chất lượng tư vấn, khảo sát, thiết kế lập dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa cao, công tác khảo sát ban đầu thiếu chính xác, không đầy đủ các yếu tố đến khi dự án triển khai thi công gặp nhiều vướng mắc so với thiết kế được duyệt phải điều chỉnh làm chậm tiến độ; Chưa thực hiện thưởng phạt nghiêm minh trong việc quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nhà nước.

PHẦN II

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Khánh Cường về việc thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã;

Để có cơ sở triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách cấp xã, UBND xã lập kế hoạch đầu tư công năm 2026, như sau:

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026: 4.275 triệu đồng, trong đó:
 - Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho xã từ nguồn XD CB tập trung: 3.000 triệu đồng.
 - Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.275 triệu đồng.
2. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ.
 - Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Bố trí vốn tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế tình trạng dàn trải, manh mún. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối, có tác động liên kết vùng, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

- Đảm bảo thời gian bố trí vốn theo quy định tại Điều 57 Luật Đầu tư công.

- Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của cấp xã.

- Bảo đảm công khai, minh bạch trong việc phân bổ vốn đầu tư công, góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2026

a) Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có).

b) Phân bổ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2026 (nếu có)

c) Bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp (nếu có).

d) Phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới.

4. Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026:

- Bố trí cho 03 dự án khởi công mới: 3.000 triệu đồng (*Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho xã từ nguồn XD CB tập trung*).

- Kinh phí chưa phân bổ: 1.275 triệu đồng (*Vốn ngân sách tỉnh phân cấp cho xã từ nguồn thu tiền sử dụng đất*).

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục 2 đính kèm)

Ủy ban nhân dân xã kính báo cáo Hội đồng nhân dân xã./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thường trực Đảng Ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Ban kinh tế - xã hội xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều



ĐƠN VỊ: UBND xã Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
Số: 234/Đ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Lâm Bình

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2025				Kết quả giải ngân đến 30/11/2025				Tỷ lệ %	Ước giải ngân đến 31/01/2026				Tỷ lệ % (ước đến 31/01/2026)	Chú chú
			Trong đó:				Trong đó:					Trong đó:					
			Tổng cộng	NSTW	NS tỉnh	NS xã	Tổng cộng	NSTW	NS tỉnh	NS xã		Tổng cộng	NSTW	NS tỉnh	NS xã		
1	TỔNG SỐ	9.759	8.922	1.275	4.192	3.455	6.885	1.275	2.163	3.447	77,2	8.922	1.275	4.192	3.455	100,0	
1	Kế hoạch vốn giao (trước thời điểm sắp nhập)	6.519	6.330	1.275	1.600	3.455	6.322	1.275	1.600	3.447	99,9	6.330	1.275	1.600	3.455	100,0	
1	Tuyến đường từ cầu Đập làng nam đi KDC số 6 Thanh sơn- Đường công vụ hồ luân phong	709	709	567		142	708	567		140	100	709	567		142	100,0	
2	Tuyến đường Mỹ Trang đi Lâm Bình (đoạn từ QL1-giáp đường tránh đông)	1.000	1.000		800	200	999		800	199	100	1.000		800	200	100,0	
3	Kiến cơ hóa tuyến kênh từ nhà ông Liễu đi Gò Đình thôn Lâm Bình xã Phổ Cường, Huyện Lâm Bình và công trình trên kênh	900	900			900	898			898	99,8	900			900	100,0	
4	Kiến cơ hoá tuyến kênh từ đập Học Cây đi đồng Lã Hậu thôn Xuân Thành, xã Phổ Cường, Huyện Lâm Bình và công trình trên kênh	875	875			875	872			872	100	875			875	100,0	
5	Tuyến đường từ QL 1A đi xóm 7 Hồ Diên Trường xã Phổ Khánh	884	883	707,5		176	883	708		176	100	883	707,5		176	100,0	
6	Kiến cơ hóa tuyến kênh, mương thoát KDC số 3, thôn Diên Trường	1.000	999		800	199	999		800	199	100	999		800	199	100,0	

STT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019						Kế hoạch vốn năm 2020						Tỷ lệ % (tức đến 31/01/2026)	Chi phí		
			Trong đó:			Trong đó:			Tỷ lệ %	Trong đó:			Tỷ lệ % (tức đến 31/01/2026)					
			Tổng cộng	NSTW	NS tỉnh	NS xã	Tổng cộng	NSTW		NS tỉnh	NS xã	Tổng cộng		NSTW			NS tỉnh	NS xã
7	Bê tông xi măng tuyến đường nối đồng Hóc Sung đi xóm 1 thôn Diên Trường, xã Phò Khánh	1.150	964			964			964			964			100	964	100,0	
II	Kế hoạch vốn bổ sung trong năm (sau thời điểm sáp nhập)	3.240	2.592	0	2.592	0	563	0	563	0	0	0	2.592	0	2.592	21,7	964	100,0
1	Tuyến đường QL1A đi xóm 7 hỏ Diên Trường xã Phò Khánh (Giai đoạn 2)	2.250	1.800		1.800		563		563				1.800		1.800	31		100,0
2	Tuyến đường Bê tông xóm 13, đến nhà ông Năm (xóm 13)	625	500		500								500		500			100,0
3	Tuyến nhà ông Chắt đến nhà bà Long, xóm 9B	365	292		292								292		292			100,0



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

[illegible]

ĐBC* UBND huyện 04/22/2025 của UBND xã Khánh Cường)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - Hoàn thành	Tổng mức đầu tư	Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030	Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026			Chi chủ
								Trong đó:			
								Vốn Ngân sách tỉnh phân cấp từ nguồn thu ngân sách địa phương	Vốn Ngân sách tỉnh phân cấp từ nguồn XDCB tập trung	Vốn Ngân sách tỉnh phân cấp từ nguồn thu tiền sử dụng đất	
	Tổng số					4.295 3.020 900	4.295 3.020 900	4.275 3.000 900	3.000 3.000 900	1.275 0 0	
1	Dự án khởi công mới năm 2026										
1	Kiến cổ hóa tuyến kênh mương từ mương bê tông Đập ông Sỹ đến xứ đồng Trương, thôn Vĩnh An	C	Phòng Kinh tế xã	Kích thước (30x40)cm L=781m	2025	900	900	900	900	900	
2	Kiến cổ hóa hệ thống kênh tưới Huân Phong	C	Phòng Kinh tế xã	Kích thước (40x50)cm	2025	1.120	1.120	1.100	1.100	1.100	
3	Kiến cổ hóa tuyến kênh đập ông Chánh di đồng Hầm, xóm 6,7 thôn Nga Mân-Xóm 2 Thủy Thạch	C	Phòng Kinh tế xã	L=686,5m Kích thước (80x65)cm, (40x50)cm	2025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
II	Kinh phí chưa phân bổ					1.275	1.275	1.275	1.000	1.275	1.275